

«Тасдиқлайман»

«ШГКМ» МЧЖ бош директор ўринбосари

Н. Халилов

«28» 03 2024 йил

Нуксонлар далолатномаси № 22

“Кўкаламзорлаштириш тармоғи” агроучасткасидаги мавжуд бир дона вагон-контейнерни ички қисмини таъмирлаш ишлари.

Асос: 29.02.2024йилдаги 056/4023 сонли билдирги.

№ п/п	Наименование объёмов работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
	Вагон контейнер размером 12х2,4х2,2м			
	Резка стенка контейнера для дверных и оконных проёмов	Пм	19,2	
	Уст-во деревянных каркасов из реек сечением 40х60мм для перегородки	М3	0,09	
	Устройство (обшивка) перегородок из ламината Т=8мм	М2	15,48	
	Утепление потолка мин ватами толщиной 50мм	М2	28,8	
	Обшивка потолка ламинатами толщиной 6мм, на деревянном каркасе	М2	28,8	
	Утепление стен мин ватами, толщиной 50мм	М2	64,4	
	Обшивка стен ламинатами, толщиной 6мм, на деревянном каркасе	М2	64,4	
	Устройство полов из линолеума	М2	28,8	
	Устройство плинтусов пластмассовых	Пм	38,4	
	Установка дверных блоков из МДФ размером 2,1х0,9 (2 шт)	М2	3,78	
	Установка дверных блоков металлических, размером 2,1х1,2 (1 шт)	М2	2,52	
	Установка оконных блоков из АКФА размером 1,0х0,8 (2 шт)	М2	1,6	
	Установка форточек из АКФА размером 0,4х0,5 (3 шт)	М2	0,6	
	Установка пластиковых уголков из ПВХ 20х20мм для откоса	Пм	38,4	
	Монтаж кабелей АВВГ сечением 2х4мм2	Пм	120	
	Установка розеток однополюсный	Шт	5	
	Установка выключателей однополюсный	Шт	4	
	Установка светильников ЛЭД 24	Шт	4	
	Установка кондиционер 12	Кт	2	
	Масляный радиатор (переносной)	Шт	2	
	Прокладка полипропиленовых труб Д=32мм для ХВС	Пм	100	
	-Муфта п/п Д=32мм	Шт	25	
	-Отвод п/п Д=32мм	Шт	8	
	-Адаптер Д=32мм	Шт	1	
	Кладка бетонного блока для заполнения фундамента (цоколь)	М3	2,3	
	Штукатурка цоколя	М2	11,52	
	Монтаж проводов сечением АВВГ 2х10мм2	Пм	30	
	Установка электрощит 8 модулей	Шт	1	
	Установка автомат 63А	Шт	2	
	Установка автомат 32А	Шт	4	
	Очистка площадей от строй мусора и вывоз на 5 км	Тн	1	

Начальник СКС:

Нач. цеха “Кукаламзорлаштириш тармоғи”

Зам. начальника СКС:

Инженер экономист СКС:

Инженер СКС:

Б. Муродов

Г. Носиров

Ф. Каршиев

Ш. Авлакулов

Ш. Норкулов

Д. Шерназаров



056/4023 29.02.2024

Kimga: ASLANOV SHUXRAT
CHARIYEVICH (044 - SHGKM, Bosh
direktor))**Kimdan:** XALILOV NODIR NARKULOVICH
(041 - Transport va xo'jalik masalalari
bo'yicha, Bosh direktor o'rinbosari) ,
Bosh)**Jarayon kodi:****Bildirgi**

Sizga shuni yozib ma'lum qilamanki, Ko'kalamzorlashtirish tarmog'i ish zaruriyatidan kelib chiqib, tarmoq shtatlar jadvaliga ko'ra yangi kelib qo'shilgan 40 nafar ishchi-xodimlarga ish vaqtida zarur shart - sharoitlar yaratib berish uchun kerak bo'lgan ko'chma binoning qurilishi kechikayotganligi sababli tarmoq agrouchastkalarida mavjud bo'lgan 1 (bir) dona vagon-konteynerni ichki qismini kapital hamda muhandislik tarmoqlari bilan ta'mirlash uchun tegishli xizmatlarga ko'rsatma berishingizni so'rayman.

XALILOV NODIR NARKULOVICH (041 -
Transport va xo'jalik masalalari bo'yicha, Bosh
direktor o'rinbosari) , Bosh)

ELEKTRON RAQAMLI IMZO
BILAN TASDIQLANGAN

Imzolangan sana: 29.02.2024

Imzolagan shaxs: XALILOV NODIR NARKULOVICH
(Bosh direktor o'rinbosari)

Tayyorladi:

NOSIROV GULMUROD SAMADOVICH (056 - Ko'kalamzorlashtirish tarmog'i, Tarmoq boshlig'i) .)

