

«Тасдиқлайман»
“ШГКМ”МЧЖ Бош директори ўринбосари
У.Исаев
« 29 » 04 2024 йил

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 39

Оқова сувларни тозалаш цехига қарашли ОСНХ-1 даги ГКТП тагидаги фундамент деворларини
таъмирлаш ишларни бажариш

(Ишчилар шаҳарчаси ёнида жойлашган ОСНХ-1 даги ГКТП)

Хизмат хати: 048/5196 санаси 18.03.2024 йил

№ т/р	Иш тури	Ўл.бир	сони	изох
1	Разборка бетонных отмосток t=200мм	М2	2,4	
2	Уст-во бетонных отмосток t=200мм	М2	2,4	

СХ, СС,М ва АММБ бошлиғи бош мутахассиси:





ОСТ цехи бошлиғи:

КҚ хизмати бош. ўринбосари:

КҚ хизмати муҳан. иқтисотчи:

ОСТ цехи қурилмаси бошлиғи:

КҚ хизмати муҳан. назоратчиси:

 У.Хайдаров
 Х. Аминов
 Ф.Қаршиев
 Ш.Авлакулов
М.Хазраткулов
Ш.Норкулов
Ш.Хидиров



048/5196 18.03.2024

Kimga: MURADOV BOBIR
SHAVKIDINOVICH (022 - Kapital
qurilish xizmati, Xizmat boshlig'i) ,)
Kimdan: AMINOV XAFIZ NORMATOVICH
(048 - Oqova suvlarni tozalash sexi, Sex
boshlig'i) , Sex)

Jarayon kodi: 048**XIZMAT XATI**

Sizga shuni yozib ma'lum qilamanki, 2024 yil 25 yanvar kuni Oqova suvlarni tozalash sexida SS va MM xizmati xodimlari tomonidan SS va MM yo'nalishi bo'yicha tekshiruv o'tkazildi. Tekshiruv o'tkazish mobaynida topilgan kamchiliklar bo'yicha №57-sonli dalolatnoma rasmiylashtirildi. Dalolatnomaning 63-bandiga asosan, Ishchilar shaharchasi oqova suvlarni tozalash tarmog'i OSNX-1 dagi **“OSNX GKTP beton tagligi (fundament) yaroqsiz holatda”** kamchiligi aniqlangan.

Ushbu kamchilikni bartaraf etishda mutassaddi xodimlarga ko'rsatma berishingizni so'rayman.

AMINOV XAFIZ NORMATOVICH (048 -
Oqova suvlarni tozalash sexi, Sex boshlig'i) ,
Sex)

ELEKTRON RAQAMLI IMZO
BILAN TASDIQLANGAN

Imzolangan sana: 18.03.2024

Imzolagan shaxs: AMINOV XAFIZ NORMATOVICH
(Sex boshlig'i)

"ШГКМ" МЧЖ Капитал қурилиш хизматида ишлаб нафақага чиқан ишчи-
ходимлар РЎЙХАТИ. (оғир касал бўлиб ётганлар)

		Туғилган		Мансаби	Изоҳ
	Q (Ctrl+Shift+F)	Парок (Ctrl+F)	<p>Подготовить резолюции "Xizmat xati (№ 048/5196 от 18.03.2024) (Документ)" Таклиф тайёрланг. Ш.Хидиров. Ш.Норкулов</p> <p>Вышестоящая задача: Подготовить резолюции "Xizmat xati (№ 048/5196 от 18.03.2024) (Документ)" Кому: Мне Автор: KARSHIYEV FAXRIDDIN XOLMUMINOVICH (022 - Kapital qurilish xizmati, muhandis-iqtisodchi)</p>		

25.01.2024 й

Шуртан кўргони

SX, SS, M va AMMB xodimlari tomonidan "Sho'rtan gaz kimyo majmuasi" MChJ sex, xizmat, tarmoq va bo'limlarida Sanoat xavfsizligi, sog'liqni saqlash, mehnat va atrof muhit muxofazasi holatini baxolash bo'yicha Nizomga asosan "ShGKM" MChJga qarashli Oqova suvlarni tozalash sexida o'tkazilgan profilaktik tekshiruv davomida quyidagilar aniqlandi:

Oqova suvlarni tozalash sexi

1. Sexdagi xujjatlar ro'yxati yangilansin.
2. Sex nizomi bilan oxirgi ishga kirgan ishchi-xodimlar to'liq tanishtirilmagan.
3. Oxirgi ishga kirgan ishchi-xodimlar mansab, xavfsizlik texnikasi va xavfsiz ishlatish yo'riqnomalari bilan to'liq tanishtirilmagan.
4. 1-pog'onali nazorati talab darajasida o'z vaqtida yuritilmagan.
5. Ishchi-xodimlarga davriy yo'riqnoma o'tish dasturi mavjud emas.
6. Sexdagi 2 nafar xodimlar bilim sinovi topshirish muddati o'tib ketgan.
7. Ishchi-xodimlarga ish joyida yo'riqnoma o'tish talab darajasida emas.
8. Jurnal asosida olib boriladigan gaz xavfi bor ishlar tayyorgarlik va ishni xavfsiz olib borish bo'yicha tadbirlar talab darajasida emas.
9. Sanoat va maishiy quduqlari ROT jadvali talab darajasida ishlab chiqilimagan.
10. Sanoat va maishiy quduqlarini rejali oldindan ta'mirlash davrida nima ishlar qilinishi ko'rsatilmagan.
11. Ko'rsatilgan kamchiliklar 20 kun muddat ichida bartaraf etilib SS va MM xizmatiga yozma ravishda taqdim etilsin.
12. OSNX-1 REG-№ P-27 shamollatish tizimi elektr dvigateli podshemniki moyi qochgan. (Shum bilan ishlamoqda).
13. Dreger gazdetektor ishlatish va texnik xizmat ko'rsatish yo'riqnomasi muddati o'tgan.
14. 6400-qurilma yer maydonidan piskostroy ishlaridan qolgan qum qoplari olib chiqib ketilmagan.
15. Metallar saqlash joyidagi rangli matallar topshirilmagan.
16. Ehtiyot qismlar saqlash konteyniridagi predmetlar tartibsiz xolatda saqlanmoqda va markirovka qilinmagan.
17. Ta'mirlash ustaxonasi ehtiyot qismlar saqlash javoni nomi ko'rsatilmagan.
18. Ta'mirlash ustaxonasi ehtiyot qismlar saqlash javoni ichidagi buyumlar ro'yxatga olinmagan.
19. Ta'mirlash ustaxonasi ehtiyot qismlar tartibga olinmagan.
20. Ta'mirlash ustaxonasi changlardan tozalanmagan.
21. Ta'mirlash ustaxonasi va konteynerlarga javobgar shaxslarning yozuvlari yangilanmagan.
22. Xlorlash binosi 380v elektr shitga kovrik quyilmagan.
23. Lonii-100 xonasi xlor quvuri maxsulot nomi ko'rsatilsin.
24. Lonii-100 xonasiga kirish zali chirog'i kuygan.
25. Boyler xo'jaligi binosi yonidagi 380v elektr shitga javobgar shaxs ko'rsatilmagan.
26. Boyler xo'jaligidagi barcha nasoslarning tex. manometrlarga qizil chiziqcha o'rnatilgan talallarga asosan quyib chiqilsin.
27. Boyler xo'jaligi shamollatish xonasiga ortiqcha buyumlar saqlanishiga yo'l qo'yilmasin.

28. N-1.5 VKS nasosning maxsulot so'rish qudug'i ustki qismi panjara bilan yopilsin.
29. Ishlab chiqarish binosi to'liq yoritilmagan ayrim chiroqlari kuygan.
30. Suvsizlantirish binosida o'rnatilgan YuKM № 43 yurg'izish elektr dvigateli ximoya setkasi yo'q.
31. Ximreagentlar xo'jaligi past bosimli bug' quvuri bo'yoqlanmagan.
32. N-1 nasosning 380V elektr qutusi yerga ulanmagan.
33. ShR-6 elektr qutusi yerga ulanmagan.
34. N 2.2.2, N 7.1 nasoslarning metall elektr ulash qutilari, fundamentga mahkam qotirilmagan (osilib turibdi).
35. N2.1.3, N3.2.2 elektr dvigatellarining elektr kabellari taqsimlash qutisiga kirish joylari zich mahkamlanmagan va namlik, kimyoviy reagentlar nasosning elektr ulanishlariga o'tishiga qarshi qilib himoya qilinmagan.
36. X. 6.1, X2.2, X3.1 X7. 1 idishlariga o'rnatilgan o'lchash asboblarning elektr simlari va elektr kontaktlari izolyatsiya qilib himoya qilinmagan.
37. Shamollatish tizimini EIИ 380V elektr schitdagi yoqish va o'chirish uchun o'chirgichning boshqarish tugmasi yo'q.
38. Quyi monomalekulyar polemirni vaqtincha saqlash joyi asbob-anjomlar javonida ro'yxatdan tashqari narsalar saqlanmoqda.(parashok)
39. SNA 65-22 nasos barnosida chaqnash belgisi ko'rsatilmagan.
40. Quyi monomalekulyar polemirni vaqtincha saqlash joyi xududi steklovata, xar xil matell bo'laklari, polietilen qoparlardan tozalanmagan.
41. Quyi monomalekulyar polemirni vaqtincha saqlash joyi yong'in qalqoni suv bochkasi suv bilan to'ldirilmagan.
42. Quyi monomalekulyar polemirni vaqtincha saqlash joyi yong'in qalqoni changlardan tozalansin.
43. Quyi monomalekulyar polemirni vaqtincha saqlash joyi SNA 65-22 nasos ayvoni ustidan ortiqcha buyumlardan tozalanmagan.
44. SNA 65-22 nasos ayvoni tungi vaqtda nazorat qilish uchun yoritish chirog'i bilan jixozlanmagan.
45. Quyi monomalekulyar polemirni vaqtincha saqlash joyi apparatlarga kelgan past bosimli bug' quvuridan chiqayotgan bug'kondensati isrofi oldi olinmagan.
46. Quyi monomalekulyar polemirni vaqtincha saqlash joyi xududida 200 l bochkalarda monomalekulyar polimer saqlanishi taqiqlansin.

Ishchilar shaxarchasi oqova suvlarni tozalash tarmog'i

47. IShOSTT OSNX qabul qilish kamerasi nomi ko'rsatilmagan.
48. OSNX 380v elektr shitga javobgar shaxs ko'rsatilmagan.
49. OSNX xojatxonasi nomi ko'rsatilmagan.
50. OSNX nasoslaridan maxsulot chiqish quvuriga o'rnatilgan tex. manometrغا maksimal yuqori bosimni ko'rsatuvchi qizil chiziqcha ishchi bosimiga qarab chizilmagan.
51. OSNX mashinistlar xonasi nomi ko'rsatilmagan.
52. OSNX mashinistlar xonasida tezkor qismlar telefon raqamlari ko'rsatilmagan.
53. OSNX dori-darmon qutisida ro'yxat asosida dorilar to'liq emas va jurnali yuritilmagan.
54. OSNX qurigan xas-xashaklardan tozalansin hamda yermaydonlarida ishlov berilsin.
55. OSNX oqova suv nasos xo'jaligi operatorlar xonasida kerakli yo'riqnomalar yo'q.

56. OSNX oqova suv nasos xo'jaligidagi barcha quduqlar texnologik sxema bo'yicha raqamlanmagan.
57. OSNX oqova suvlarni qabul qilish kameralarining (Hovuzlarining) nomlanishi va hajmi ko'rsatilmagan.
58. OSNX-loqova suvlarni qabul qilish kameralarining (Hovuzlarining) qopqoqlarini payvandlangan joylari qo'porilib yaroqsiz holatda kelib qolgan.
59. OSNX nasos xo'jaligidagi elektr shittlarga nomlanishi va kuchlanishi ko'rsatilmagan.
60. OSNX nasos xo'jaligidagi nasoslar va boshqaruv knopkalariga tashqariga chiqarilmagan.
61. OSNX GKTP korpusida "elektr kuchlanishi" (sariq uchburchakdagi qora-oq) xavfsizlik belgilari yo'q.
62. OSNX RU 0,4 kv GKTP nomini ko'rsatuvchi rangi o'chib ketgan.
63. OSNX GKTP beton tagligi (fundament) yaroqsiz holatda.
64. OSNX RU-0,4 KV SKTP 6/0,4 KV KNS-1 dagi ko'chlanish kabellari izolyatsiya qilinmagan, yog'ingarchilik ta'siridan himoyalangan, shkafga olib qo'yilmagan.
65. OSNX RU-0,4 KV SKTP 6/0,4 KV KNS-1 yog' idishida yog' yo'q.
66. OSNX RU-0,4 KV KTP 6/0,4 KV KNS-1 transformatoridagi yog' sathini kuzatish joyi ifloslangan. (yog' borligi ko'rinmaydi)
67. OSNX shamollatish tizimini boshqarish uchun elektr shkafining kommutatsiya tugmachalarida (raqamsiz) funksional maqsadini osongina aniqlashga imkon beradigan "on" va "off" belgilari va elektr motorining texnologik raqamlari ko'rsatilmagan.
68. OSNX ShR, SChit, ShU-1, ShU-2 elektr shkafi eshigining ichki qismida bir chiziqli elektr sxemasi yo'q.
69. OSNX ShR, SChit, ShU-1, ShU-2 elektr shittlari qulflanmagan.
70. OSNX shamollatish tizimi elektrovigateli ximoya setkasiga rotor aylanish yo'nalishini ko'rsatuvchi strelka chizilmagan.
71. OSNX xo'jaligidagi N-1 nasosidan chiqish quvuridagi texyumanometrda maksimal ishchi osimni chegaralovchi qizil chiziqcha chizilmagan va davlat tekshirivudan o'tganligi haqida kleymo urilmagan.
72. ISHOSTT joylashgan qayd raqami №0031 V mexanik filtr tablo yozuvlari bo'yoqlari o'chib ketgan.
73. ISHOSTT joylashgan barcha shamollatish tizimlari ishga qo'shish-o'chirish knopkalariga "shamollatish tizimi" yozuvi qo'yilmagan.
74. ISHOSTT binosi ichidagi nasos xo'jaligi ta'mirga yoki konservatsiyada degan yozuvlar yo'q.
75. ISHOSTT xovlisidagi yoritish chirog'i kuygan.
76. ISHOSTT xovlisidagi ichimlik suv jumragi nosoz, suv sizib oqmoqda.
77. ISHOSTT Nasos xo'jaligida yong'in xavfsizligi bo'yicha javobgar shaxslar ko'rsatilmagan.
78. ISHOSTT kiyinish yechinish binosida nomlanishi yozilmagan.
79. ISHOSTT yuvinish joyidagi san.uzel jihozlarida nosozliklar mavjud.
80. Shamollatish tizimi o'z vaqtida ishlatilmaganligi sababli xonalarda badbuy xid mavjud.
81. ISHOSTT ovqatlanish binosida nomlanishi yozilmagan.
82. ISHOSTT xududida qurigan xas-xashaklardan tozalansin hamda yermaydonlarida ishlov berilsin.
83. ISHOSTT yong'in qalqoni №6 2001 suv bochkasi nomi ko'rsatilmagan.
84. ISHOSTT suv bochkasi suv bilan to'ldirilmagan.
85. ISHOSTT Ichi pog'ona jurnali SX,MMQ va EBYa talablari bo'yicha yuritilmagan.
86. ISHOSTT ma'muriy binosi yong'indan darak beruvchi SPPU-10 vositasi ayrim signallari ishlamagani sababli, tekshirilib ta'mirlansin.

87. IShOSTT UFO apparatini soatini qayd qilish jurnali boshlanish sanasi ko'rsatilmagan.
88. IShOSTT ma'muriy bino kompressor xonasi nomi ko'rsatilmagan.
89. IShOSTT ma'muriy bino yordamchi xonadagi ortiqcha buyumlardan tozalanmagan.
90. IShOSTT ma'muriy bino o'quv xonasi chirog'i kuygan.
91. IShOSTT isitish sig'imi idishi hajmi noto'g'ri ko'rsatilgan. (80m³)
92. IShOSTT N-1 nasos salnikidan suv sizishi bartaraf qilinsin.
93. IShOSTT tashqi hojatxona yoritish chirog'i kuygan va suv ulanmagan.
94. IShOSTT GTM-3 da o'rnatilgan monometr nosoz.
95. IShOSTT N-1, 2 sonli elektr nasoslarining yerlantirish simlari qattiq mahkamlanmagan.
96. IShOSTT N-1, N-2 nasoslarini boshqarish uchun elektr shkafi tugmachalarida (raqamsiz) "on" va "off" ko'rsatadigan belgilar yo'q.
97. IShOSTT kompressor xona kabel latokda o'tadigan elektr kabelining bir fazasi izolyatsiya qilinmagan. (kuchlanishi noaniq)
98. IShOSTT SKTP-1 6/0,4 kv TR-R-100KVA TR-R-I transformatoridan yog' sizishi bartaraf etilmagan.
99. IShOSTT nasos xo'jaligidan yer yuzasi bo'ylab, harbiy shaharchaga o'tgan elektr kabel xavfsiz o'tkazilmagan.
100. IShOSTT oshxonadagi elektr plitaning elektrovilkasi nosoz.
101. IShOSTT joylashgan barcha shamollatish tizimlari ishga qo'shish-o'chirish knopkalariga "shamollatish tizimi" yozuvi qo'yilmagan.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan kamchiliklar 20 (yigirma kun) muddat ichida bajarilib, SS va MM xizmatiga yozma ravishda ma'lumot taqdim etilsin.

SS va MM xizmat boshlig'i

Z. Rashidov

SS va MMX yetakchi muhandisi

I. Kiyomov

SS va MMX muhandisi

Q. Karimov

SS va MMX muhandisi

T. Kadirov

SX va TNX muhandisi

J. Ergashev

Dalolatnoma bilan tanishib bir nusxa oldim:

Oqova suvlarni tozalash sexi boshlig'i

X.Aminov



042/7056 13.04.2024

Kimga: ASLANOV SHUXRAT
CHARIYEVICH (044 - SHGKM, Bosh
direktor))

Kimdan: IBADULLAYEV GAYRAT
KARIMOVICH (042 - Kapital qurilish
va ta'mirlash masalalari bo'yicha, Bosh
direktor o'rinbosari)

Jarayon kodi: 042

XIZMAT XATI

2024-yil 18-martdagi 048/5196 - sonli xizmat xatda "Oqova suvlarni tozalash" sexiga qarashli bulgan "OSNX-1dagi GKTP" tagidagi fundamenti devorini ta'mirla berish so'ralgan.

Kapital qurilish xizmati tomonidan joyida o'rganilganda, ketadigan taxminiy mablag' – **650 361** (QQS bilan) so'mni tashkil qildi.

Ushbu ishni manzilli dasturdagi ko'zga tutilmagan harajatlar qismidan bajariladi.

Ko'rsatma berishingizni so'raymiz.

IBADULLAYEV GAYRAT KARIMOVICH
(042 - Kapital qurilish va ta'mirlash masalalari
bo'yicha, Bosh direktor o'rinbosari)

ELEKTRON RAQAMLI IMZO
BILAN TASDIQLANGAN

Imzolangan sana: 13.04.2024

Imzolagan shaxs: IBADULLAYEV GAYRAT
KARIMOVICH (Bosh direktor o'rinbosari)

Tayyorladi:

IBADULLAYEV GAYRAT KARIMOVICH (042 - Kapital qurilish va ta'mirlash masalalari bo'yicha, Bosh direktor o'rinbosari) , Bosh)

Фильтры

Анализ

Создать на основании

Задача

История выполнения

Задача "Taxminiý mablag" (№ 042/7056 от 13.04.2024)

Служебные записки и

рапорта Taxminiý mablag'

илова

Исполнить "Taxminiý mablag" (№ 042/7056 от 13.04.2024) (Служебная записка в электронном виде)"

Урнатилган тартибда амалга ошириш учун
Хужжатларини расмийлаштириб ижро учун Р.Вафоев

Вышестоящая задача: Исполнить "Taxminiý mablag" (№ 042/7056 от 13.04.2024) (Служебная записка в электронном виде)"
Кому: Мне
Автор: KARSHIYEV FAXRIDDIN XOLMUMINOVICH (022 - Kapital qurilish xizmati, muhandis-iqtisodchi)