“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“ШГКМ” МЧЖ Бош директорининг
ишлаб чиқариш бўйича ўринбосари
_____________ У. Исаев
“_23_”___04_______ 2024й.

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ_37_

“Шуртан ГКМ” МЧЖнинг хавфли ишлаб чиқариш объектидаги магистрал газ қувурларининг хавфсиз ишлатилишини таъминлаш тўғрисидаги 01.04.2024 йилдаги 090/33-f-сонли фармойишининг бажарилиши юзасидан ишлаб чиқилган ЧОРА-ТАДБИРдаги таъмирлаш ишлари

Основание: Акт № 090/19-м от 18.04. 2024г.

№	Наименование объёмов работ	Ед. Изм	Кол -во	Примечание
	Магистрал газ қувурларининг завод ичкари ҳудудидаги Ø 720 мм компенсаторининг биринчи бурчак қисми К-1.2%			
	Разработка грунта вручную L-8м h-3м B-6м	М3	144	
	Очистка поверхностей труб от старых спец 4 слойного изоляционной плёнки	М2	18	
	Окраска мет. труб грунтовочный слой праймер «ALTENE P16HT»	М2	18	
	Изоляция поверхностей труб спец плёнки «ALTENE 122-25HT» двух слоя	М2	18	
	Изоляция поверхностей труб спец обёртки «ALTENE 210-25HT» двух слоя	М2	18	
	Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением	М3	144	
	Завод ташқари ҳудудидаги Ø 720 мм (табиий газ) магистрал газ қувурининг бурилиш қисми			
	Разработка грунта вручную L-15м h-3,8м B-3м	М3	171	
	Очистка поверхностей труб от старых спец 4 слойного изоляционной плёнки	М2	29	
	Окраска мет. труб грунтовочный слой праймер «ALTENE P16HT»	М2	29	
	Изоляция поверхностей труб спец плёнки «ALTENE 122-25HT» двух слоя	М2	29	
	Изоляция поверхностей труб спец обёртки «ALTENE 210-25HT» двух слоя	М2	29	
	Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением	М3	171	
	Завод ташқари ҳудудидаги Ø 720 мм (тозаланган метан газ) магистрал газ қувурининг бурилиш қисми			
	Разработка грунта вручную L-8м h-3м B-3м	М3	72	
	Очистка поверхностей труб от старых спец 4 слойного изоляционной плёнки	М2	13,5	
	Окраска мет. труб грунтовочный слой праймер «ALTENE P16HT»	М2	13,5	
	Изоляция поверхностей труб спец плёнки «ALTENE 122-25HT» двух слоя	М2	13,5	
	Изоляция поверхностей труб спец обёртки «ALTENE 210-25HT» двух слоя	М2	13,5	
	Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением	М3	72	

СХ,СС,М ва АММБ бошлиғи-бош мутахассис; У. Хайдаров

Капитал қурилиш хизмати бошлиғи : Б. Мурадов

СХ ва ТН хизмати бошлиғи: З. Турсунов

СХ ва ТН хизмати етакчи муҳандиси: Б. Уринов

Капитал қурилиш хизмати муҳандислари: Ш. Авлакулов
А. Қахоров
Р. Вафоев

"TASDIQLAYMAN"
"ShGKM" MChJ bosh direktori
_____________ Sh. Aslanov
"18" 04 2024y.

"Shurtan GKM" MCHJ ning xavfli ishlab chiqarish ob'ektidagi magistral gaz quvurlarining xavfsiz ishlatilishini ta'minlash to'g'risidagi 01.04.2024 yildagi 090/33-f-sonli farmoyishining bajarilishi yuzasidan

CHORA-TADBIR

№	Talab mazmuni	Bajarish muddati	Bajaruvchi shaxs	Bajarilishini nazorat qiluvchi shaxs	Izoh
1	2	3	4	5	6
1.	"Sho'rtan gaz kimyo majmuasining tashqi gaz ta'minoti ob'ektlarini qurish" loyihasiga asosan, "Sho'rtanneftgaz" NGQChB bosh inshootidan keladigan tozalangan va quritilgan gaz magistral gaz quvurining zavod ichkari qismi yangidan ishga tushirilishi munosabati bilan, montaj jarayonida qilingan o'zgarishlarni, loyihachi "O'zLITIneftgaz" AJ bilan birgalikda, loyihaning 17.08.2022 yildagi A2 variantiga tegishli o'zgartirishlar kiritilishini ta'minlash.	2024y. II-chorak	Ishlab chiqarish dispetcherlik xizmati boshlig'i D. Xoliyarov Texnika – texnologiya xizmati Texnika guruxi raxbari R.Madiev	Bosh texnolog X.Toshboyev	
2.	Magistral gaz quvurlarining yangidan ro'yxatga olinishi munosabati bilan, sexning texnologik qurilmalaridagi texnologik reglamentlar, xavfsiz ishlatish va xavfsizlik bo'yicha yo'riqnomalarga tegishli o'zgartirishlar kiritish hamda zaruratga qarab yangidan ishlab chiqish.	2024y. II-chorak	Ishlab chiqarish dispetcherlik xizmati boshlig'i D. Xoliyarov Texnika – texnologiya xizmati Texnika guruxi raxbari R.Madiev Etilen ishlab chiqarish sexi boshlig'i O. Murtazaev	Bosh texnolog X.Toshboyev	
3.	Magistral gaz quvurlarini yer osti korroziyasi va daydi tok korroziyasidan himoya qilish uchun, ularning loyihalarida va "Qoida" larda ko'zda tutilgan ishlarni bajarish.	2024y. II-chorak	Bosh energetik o'rinbosari J. Amirqulov Elektr ta'minoti sexi boshlig'i M. Bekmurodov	Bosh energetik U. Normurodov	

"SHURTAN GKM" MChJ
KIRIM № 090/19-11
18 - 04 - 2024 yil.

4.	Magistral gaz quvurlarining korroziyaga qarshi himoya qoplama(izolyatsiya)sining butunligini priborlar yordamida qazib ochmasdan turib tekshirish ishlarini bajarish bo'yicha texnik topshiriq ishlab chiqish.	2024y. Aprel	SX va TN xizmati boshlig'i Z.Tursunov	SX, SS, M va AMMB boshlig'i – bosh mutaxassis U.Xaydarov	
5.	Texnik topshiriq asosida magistral gaz quvurlarining korroziyaga qarshi himoya qoplama(izolyatsiya)sining butunligini priborlar yordamida qazib ochmasdan turib tekshirish ishlarini bajarish.	2024y. Aprel	Kapital qurilish xizmati boshlig'i B. Murodov	Bosh direktor o'rinbosari G'.Ibodullaev	
6.	"Gaz transporti tizimi ob'ektlarini muhofaza qilish qoidalari"ning 20 va 35-bandlariga asosan, magistral gaz quvurlarining muhofaza zonalari va ruxsat etilgan eng kichik masofadagi zonalari ko'rsatilgan holda, belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan haqiqiy holati bo'yicha materiallar (ijro sxemasi, topografik fotosurat materiallari) tuman (shahar) navbatchi kadastr kartalarida aks ettirilishi uchun, chegaradosh kommunikatsiyalardan tegishli tashkilotlarga, respublika ijro etuvchi hokimiyat organlariga hamda Kadastr agentligining tuman (shahar) bo'limlariga taqdim etish va belgilangan tartibda Davlat kadastrlarining yagona tizimi Milliy geografik axborot tizimiga kiritish.	2024y. II-chorak	Kapital qurilish xizmati boshlig'i B. Murodov	Bosh direktor o'rinbosari G'.Ibodullaev	
7.	"Gaz transporti tizimi ob'ektlarini muhofaza qilish qoidalari"ning 54-bandiga asosan, magistral gaz quvurlarining muhofaza zonasini yong'inga xavfsiz holatda saqlash maqsadida, muhofaza zonasi hududidagi daraxt va o'simliklarni kesish va mazkur hududni kesilgan daraxtlar va o'simliklarning qoldiq chiqindilaridan tozalash ishlarini tashkil qilish.	2024y. II-chorak	Atrof-muhit muhofazasi xizmati boshlig'i Sh. Urishev SS va MM xizmati boshlig'i Z. Rashidov	SX, SS, M va AMMB boshlig'i – bosh mutaxassis U.Xaydarov	
8.	"Qoidalar" talablari va magistral gaz quvurlarining korroziyaga qarshi himoya qoplama(izolyatsiya)sining butunligini priborlar yordamida qazib ochmasdan turib tekshirish ishlari natijalari asosida magistral gaz quvurlarining texnik holatini tekshirish uchun qazib ochiladigan joylarni belgilash.	2024y. II-chorak	SX va TN xizmati boshlig'i Z.Tursunov	SX, SS, M va AMMB boshlig'i – bosh mutaxassis U.Xaydarov	

9.	Magistral gaz quvurlarining texnik holatini tekshirish uchun belgilangan joylarda qazib ochish ishlarini bajarish.	2024y. II-chorak	Ishlab chiqarish dispetcherlik xizmati boshlig'i D. Xoliyarov Etilen ishlab chiqarish sexi boshlig'i O. Murtazaev Kapital qurilish xizmati boshlig'i B. Murodov	Bosh direktor o'rinbosari G'.Ibodullaev	
10.	"Qoidalar" talablari asosida qazib ochilgan joylarda magistral gaz quvurlarining texnik holatini tekshirish.	2024y. II-chorak	SX va TN xizmati boshlig'i Z.Tursunov	SX, SS, M va AMMB boshlig'i – bosh mutaxassis U.Xaydarov	
11.	Qazib ochilgan joylardagi magistral gaz quvurlarining korroziyaga qarshi himoya qoplama(izolyatsiya)sini nuqsonlar dalolatnomasi asosida qayta tiklash va ko'mish ishlarini bajarish.	2024y. II-chorak	Ishlab chiqarish dispetcherlik xizmati boshlig'i D. Xoliyarov Kapital qurilish xizmati boshlig'i B. Murodov Etilen ishlab chiqarish sexi boshlig'i O. Murtazaev	Bosh direktor o'rinbosari G'.Ibodullaev	
12.	Magistral gaz quvurlarning trassasi bo'ylab, yer ostida joylashuvi bo'yicha signal belgilarini o'rnatish.	2024y. II-chorak	Ishlab chiqarish dispetcherlik xizmati boshlig'i D. Xoliyarov Etilen ishlab chiqarish sexi boshlig'i O. Murtazaev	Bosh direktor o'rinbosari U.Isaev	
13.	Magistral gaz quvurlarini yer osti korroziyasi va daydi tok korroziyasidan himoya qilish uchun mo'ljallangan elektr kimyoviy himoyalash qurilmalarining doimiy ishchi holatda bo'lishini ta'minlash.	Doimiy	Bosh energetik o'rinbosari J. Amirqulov Elektr ta'minoti sexi boshlig'i M. Bekmurodov	Bosh energetik U. Normurodov	

14.	Tadbirda koʻrsatilgan ishlarning sanoat xavfsizligi, loyiha hujjatlari, amaldagi “Qoida”lar, me’yoriy-texnik hujjatlar va rahbariy hujjatlardagi talablar asosida bajarilishini hamda ish jarayonida xavfsizlik texnikasi, gaz, yongʻin, elektr va yer qazish ishlari xavfsizligi qoidalariga qat’iy rioya qilinishini nazorat qilish.	Ish jarayonida	Ishlab chiqarish dispetcherlik xizmati boshligʻi D. Xoliyarov SS va MM xizmati boshligʻi Z. Rashidov SX va TN xizmati boshligʻi Z.Tursunov	SX, SS, M va AMMB boshligʻi – bosh mutaxassis U.Xaydarov	

Tuzdi:

SX, SS, M va AMMB boshligʻi-bosh mutaxassis: U. Xaydarov

Kelishildi:

Bosh direktorning birinchi oʻrinbosari-bosh muhandis Sh. Eshmurodov

Bosh direktor oʻrinbosari U. Isayev

Bosh direktor oʻrinbosari Gʻ. Ibodullaev