«УТВЕРЖДАЮ»
Первой заместитель ген. директора ООО ШГХК
_______________ Ш. Эшмуродов
«25» 04 2024 г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 35

“ШГКМ” МЧЖ ОБЁОХТТЕБ бошлиғи подполковник У. Жураевни ёнғин хавфсизлиги талабларини бажарилиши хамда ёнғинларни олдини олиш мақсадида тақдим этилган 1-сонли Ёзма кўрсатма талабларини бажарилиши бўйича ТАДБИРЛАР-РЕЖАСИга асосан таъмирлаш ишлари

Основание: Сл письмо №090/11-м от 13.08.2024й К-1,2%

№ п/п	Наименование объёмов работ	Ед. Изм	Кол-во	Примечание
	Этилен и/ч цехи 6-пункт			
	М/окраска металлических поверхностей за 1 раз ГОСТ 12.4.026 (гидранты и гидроманиторы) с расчисткой	М2	98	красная
	ОСТ цехи 8-пункт			
	Разборка пластиковых потолков	М2	139	
	Шпатлевка потолков	М2	139	
	В/окраска потолков	М2	139	

Начальник «Шуртан ГКМ» ОБЁХТТЭБ подполковник: **У. Жураев**

Гл. специалист по ПБ, ОЗ и БТ: **У. Хайдаров**

Начальник сл КС : **Б. Мурадов**

Начальник цеха Этилена: **О. Муртазаев**

Начальник цеха ОСТ: **Х. Аминов**

Инженеры сл. КС: **А. Кахоров**

Ш. Авлакулов

Ш. Хидиров

"TASDIQLAYMAN"
"ShGKM" MChJ Bosh direktorning birinchi oʻrinbosari-Bosh muhandis
_______ Sh.Eshmurodov
« 13 » 03 2024 y.

"ShGKM" MChJ OBYOXTTEB boshligʻi podpolkovnik U.Joʻraev tomonidan yongʻin xavfsizligi talablarini bajarilishi hamda yongʻinlarning oldini olish maqsadida taqdim etilgan 1-sonli Yozma koʻrsatmasi talablarini bajarish boʻyicha

T A D B I R L A R - R E J A S I

t/r	Tadbirlar nomi	Bajarish muddati	Bajarilishiga javobgar shaxslar	Bajarilishiga mas'ul shaxslar	Izoh
	Umumiy tadbirlar:				
1	Jamiyat hududidagi yonuvchi gaz, tez alangalanuvchan va yonuvchi suyuqliklar, havo bilan gaz va bugʻlarning portlovchi aralashmalari hosil boʻlishi mumkin boʻlgan xonalarda hamda texnologiok qurilmalarda urganda uchqun chiqarmaydigan metallardan yasalgan asbob-anjomlar foydalanilsin.	Doimiy	Barcha sex, tarmoq va xizmat boshliqlari	Bosh direktor oʻrinbosarlari va bosh mutaxassislar	
2	Jamiyatga qarashli barcha ob`ektlardagi yongʻinga qarshi suv manba (*suv hovuzlari, quruq va hoʻl quduqlari, nasos xoʻjaliklari, gidromonitor, lafet dastaklari, gidrantlar, ichki yongʻin oʻchirish joʻmraklari*) lari suv chiqarish yoʻli bilan tekshirib chiqilib, aniqlangan nosoz suv manbalariga texnik xizmatlar koʻrsatilsin.	2024 yil Bahor va kuz mavsumida	Barcha sex, tarmoq va xizmat boshliqlari	Bosh direktor oʻrinbosarlari va bosh mutaxassislar	
3	Texnologik hududdagi yongʻinni avtomatik oʻchirish drencherli qurilmalari klapanlari favqulodda vaziyatlarda va texnik xizmat koʻrsatishga toʻgʻri kelgan vaqtda yongʻinga qarshi suv halqasini to'liq oʻchishini inobatga olib har bir drencher sistemasi klapanlari har doim ishchi holatda boʻlishi taʼminlash maqsadida tekshirib chiqilib tekshiruv natijalari boʻyicha dalolatnomalar rasmiylashtirilcin va nusxalari OYOXTTEB ga taqdim etilsin.	2024 yil 2- chorak	Barcha sex, tarmoq va xizmat boshliqlari Yongʻin avtomatika guruhi	Bosh metrolog X.Maxmudov	
4	Texnologik hududdagi barcha sanoat kanalizatsiyasi nazorat quduqlari qopqogʻi ustidagi qum qatlamlariga qayta ishlov berilib (*yangilanib*), maxsus belgilar bilan taminlansin.	2024 yil 2- chorak	Tegishli sex, tarmoq va xizmat boshliqlari	Bosh direktor oʻrinbosarlari va bosh mutaxassislar	

"SHURTAN GKM" MChJ
KIRIM № 090/11-21
« 13 » 03 2024 yil.

5	Jamiyatga qarashli barcha binolar, inshootlar, xonalar va texnologik qurilmalarni texnik pasportlar va texnologik reglamentga muvofiq ravishda ishlatilsin. Belgilangan tartibda ishlab chiqilgan va tasdiqlangan loyihasiz konstruktiv, hajmiy-loyihaviy va muhandislik-texnik yechimlarga o‘zgartirishlar kiritilishi taqiqlansin.	2024 yil Doimiy	Barcha sex, tarmoq va xizmat boshliqlari	Bosh direktor o‘rinbosarlari va bosh mutaxassislar	
	Etilen i/ch sexi bo‘yicha:				
6	Sex va unga qarashli qurilmalar hududidagi barcha avtomatik yong‘in o‘chirish qurilmalari, gidrantlar hamda gidromonitorlar GOST 12.4.026 ga asosan tegishli rangga buyoqlansin.	2024 yil 2- chorak	KQX boshlig‘i B.Murodov Sex boshlig‘i O. Murtozaev	Bosh direktor o‘rinbosari G‘.Ibodullaev	
	Polietilen i/ch sexi bo‘yicha:				
7	Mahsulotga ohirgi ishlov berish qurilmasi aloqa vositalarini bilan ta’minlansin.	2024 yil 3- chorak	Aloqa guruhi boshlig‘i A.Xudoyorov Sex boshlig‘i U.Bazarov	Bosh metrolog X.Maxmudov	
	Oqova suvlarni tozalash sexi bo‘yicha:				
8	Sex ma’muriy binosi birinchi qavatida joylashgan oshxona va ishchilar kiyinish xonasi shift qismidagi tez yonuvchi plastik qoplamalar olib tashlansin yoki yonmaydigan materiallarga almashtirilishi taminlansin.	2024 yil 3- chorak	KQX boshlig‘i B.Murodov Sex boshlig‘i X.Aminov	Bosh direktor o‘rinbosari G‘.Ibodullaev	
9	Xlorator binosidagi LONII-100 uskunasi joylashgan xonaning eshiklari va deraza o‘rinlari favqulodda vaziyatlarda suyuq xlorni atmosferaga tarqalishini oldini olish maqsadida o‘rnatilgan suv pardasi hosil qilish qurilmalariga texnik xizmat ko‘rsatilib kamchiliklari bartaraf etilsin va doimiy ishchi holatda bo‘lishi ta’minlansin.	2024 yil 2- chorak	Sex boshlig‘i X.Aminov	Bosh direktor o‘rinbosari U.Isaev	
	Temir yo‘l transporti bilan ta’minlash xizmati bo‘yicha:				
10	Temir yo‘l transporti bilan ta’minlash xizmatiga qarashli tarozixonaga yong‘indan avtomatik xabar berish qurilmalari bilan jihozlanib xabarlarni qabul qilish pulti doimo insonlar bo‘ladigan joyga o‘rnatilsin.	2024 yil 2-chorak	Yong‘in avtomatika guruhi Xizmat boshlig‘i E.Jovliev	Bosh direktor o‘rinbosari N.Xalilov Bosh metrolog X.Maxmudov	
	Uy joydan foydalanish xizmati bo‘yicha:				
11	5-sonli umumiy yotoqxona binosidagi favqulodda holatlarda insonlarni ogohlantirish uchun mo‘ljallangan ovoz kuchaytirgich soz holatda bo‘lishi ta’minlansin.	2024 yil 2- chorak	Xizmat boshlig‘i E.Chorshanbiev Maxsus bo‘lim boshlig‘i-bosh	Bosh direktor o‘rinbosari F.Quvatov	

			mutaxassis Sh.Boboev		
Bug' gaz havo ta'minoti sexi bo'yicha:					
12	Azot va havo olish qurilmasidagi 6B-6602X(X-315) kompressoridan yog' oqishi bilan bog'liq nosozliklar bartaraf etilsin.	2024 yil 2- chorak	Sex boshlig'i A.Shomurodov	Bosh direktor o'rinbosari U.Isaev	
13	Markaziy qozonxonaga qarashli Ichki suv ta'minoti sexi hududida joylashgan isitish qurilmasi binosi devoridan tuynuklar orqali turli xil kabellar o'tkazilgan bo'lib, mazkur tuynuklar qurilishda ishlatiladigan qorishmalar bilan suvoqlab (bekitib) tashlansin.	2024 yil 3- chorak	ETS boshlig'i M.Bekmuratov Sex boshlig'i A.Shomurodov	Bosh direktor o'rinbosari U.Isaev Bosh energetik U.Normurodov	
Ichki suv ta'minoti sexi bo'yicha:					
14	Sex ma'muriy binosidagi sut mahsulotlari tarqatish xonasi va ehtiyot qismlar saqlash xonasida elektr yoritish chiroqlari tagidan o'tkazilgan yong'indan avtomatik xabarlash qurilmalari kabellari qayta me'yor talablari asosida montaj qilinsin.	2024 yil 2- chorak	Yong'in avtomatika guruhi Sex boshlig'i M.Xolboev	Bosh metrolog X.Maxmudov Bosh energetik U.Normurodov	
Elektr ta'minoti sexi bo'yicha:					
15	Ichki suv ta'minoti sexi hududidagi ZRU-6 kV va Oltingugurt olish qurilmasidagi KTP-6,04 kV. binosidagi favqulodda chiqish eshigi ta'mirlanib erkin ochilib yopilishi ta'minlansin.	2024 yil 2- chorak	ETS boshlig'i M.Bekmuratov	Bosh energetik U.Normurodov	
Omborlarni boshqarish xizmati bo'yicha:					
16	Omborlarni boshqarish xizmatiga qarashli barcha omborlarda tovar moddiy boyliklar va mahsulotlarni saqlashda oraliq masofalar olinib polda aniq ko'rinadigan chegara chiziqlari bilan belgilanishi hamda mahsulotlar tur-turiga qarab saqlanishi ta'minlansin.	2024 yil 2- chorak	Xizmat boshlig'i Yu.Anorov	Bosh direktor o'rinbosari U.Isaev	
17	Omborlarni boshqarish xizmatiga qarashli barcha omborlarda moddalar va materiallarni joylashtirish rejalari yangilansin.	2024 yil 2- chorak	Xizmat boshlig'i Yu.Anorov	Bosh direktor o'rinbosari U.Isaev	
Umumiy ovqatlanish sexi bo'yicha:					
18	Umumiy ovqatlanish sexiga qarashli 1-sonli oshxonani ovqatlanish zalidagi yong'indan avtomatik xabarlovchi qurilmalari ishchi holatga keltirilsin.	2024 yil 2- chorak	Yong'in avtomatika guruhi Sex boshlig'i A.Latipov	Bosh metrolog X.Maxmudov Bosh energetik U.Normurodov	

Avtotransport bilan ta'minlash xizmati bo'yicha:					
19	ATXni ma'muriy binosi va G'uzor avtoturargohi binosining tom qismilaridagi yog'och konstruksiyalari yonish xususiyatini pasaytiruvchi maxsus kimyoviy suyuqlik bilan ishlov berilganlik holati mutaxassislar tomonidan tekshirilib dalolatnomalar rasmiylashtirilsin, himoyalash xususiyatini yo'qotgan bo'lsa ularga takroran ishlov berilsin.	2024 yil 3- chorak	KQX boshlig'i B.Murodov ATX boshlig'i Sh.Qurbonov	Bosh direktor o'rinbosarlari G'.Ibodullaev N.Xalilov	
20	ASGQSH dagi temir yo'l estakadasi va fitinglarni yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida 100 m^3 hajmdagi suv hovuzidan foydalanish uchun o'tkazilgan quvur (suxotrub) to'liq ishchi holatga keltirilsin.	2024 yil 2- chorak	KQX boshlig'i B.Murodov ATX boshlig'i Sh.Qurbonov	Bosh direktor o'rinbosarlari G'.Ibodullaev N.Xalilov	
Tayyor mahsulotlar tarmog'i bo'yicha:					
21	Tayyor mahsulotlar tarmog'i ochiq ombori o'tish joylari va saqlash joylari polda aniq ko'rinadigan chegara chiziqlari qayta bo'yoqlansin.	2024 yil 2- chorak	Tarmoq boshlig'i A.Toshpulatov	Bosh direktor o'rinbosari U.Isaev	
22	Tayyor mahsulotlar tarmog'i yopiq omboridagi loyiha hujjatisiz qurilgan kuzatuvchilar xonasi bugungi kunda ehtiyoj yo'qligi tufayli foydalanilmayotganligi va yong'in xavfsizligi talablariga javob bermasligi sababli demontaj qilinsin.	2024 yil 2- chorak	MTS boshlig'i S.Quvatov Tarmoq boshlig'i A.Toshpulatov	Bosh mexanik X.Allayarov	
Tashqi suv ta'minoti sexi bo'yicha:					
23	"A" ustuni oshxonasidagi tez yonuvchi plastik materialdan qilingan orayopma devor olib tashlansin (demontaj).	2024 yil 3- chorak	KQX boshlig'i B.Murodov Sex boshlig'i Yu.Botirov	Bosh direktor o'rinbosari G'.Ibodullaev Bosh energetik U.Normurodov	
Maishiy xo'jalik xizmati bo'yicha:					
24	Tashqi ma'muriy binoda xizmat olib boruvchi xodimlar va ishchi-xizmatchilar uchun maxsus chekish joyi ajratilsin va "*Chekish joyi*" belgisi o'rnatilsin. "Chekish joyi" belgisi o'rnatilgan joydan tashqari chekish ta'qiqlansin.	2024 yil 2- chorak	MXX boshlig'i A.Dustmirzaev	Bosh direktor o'rinbosari N.Xalilov	
Ko'kalamzorlashtirish tarmog'i bo'yicha:					
25	Ko'kalamzorlashtirish tarmog'i ma'muriy binosi yong'indan avtomatik xabarlovchi qurilmalari tegishli mutaxassislar tomonidan tekshirib chiqilsin va yaroqsiz holga kelganlari yangilansin.	2024 yil 3- chorak	Yong'in avtomatika guruhi Tarmoq boshlig'i G.Nosirov	Bosh direktor o'rinbosari N.Xalilov Bosh metrolog X.Maxmudov	

Ichki Poliklinika bo‘yicha:					
26	Ichki poliklinikadagi shamollatish tizimi doimiy ishchi holatda bo‘lishi va avtomat tarzda ishga tushishi hamda yong‘inga qarshi avtomatik tizimlar ishga tushganda o‘chishi (blokirovkasi) ta’minlansin.	2024 yil 2- chorak	Yong‘in avtomatika guruhi Sex poliklinikasi boshlig‘i Z.Beknazarov	SX,SS,MvaAMMB boshlig‘i- bosh mutaxassis U.Xaydarov Bosh metrolog X.Maxmudov	
Aloqa guruhi bo‘yicha:					
27	Ma’muriy binodagi elektr yoritish chiroqlari tagidan o‘tkazilgan yong‘indan avtomatik xabarlash qurilmalari kabellari me’yor talablari asosida qayta montaj qilinsin.	2024 yil 2- chorak	Yong‘in avtomatika guruhi Aloqa guruhi boshlig‘i A.Xudoyorov	Bosh metrolog X.Maxmudov	
Geolog MSSM bo‘yicha:					
28	Geolog MSSM ma’muriy binosi ichki yong‘in o‘chirish jo‘mragi uchun 5 dona, Suzish basseyn uchun 4 dona, Bouling zali uchun 3 dona, O‘quv markazi uchun 5 dona, Yopiq manej uchun 8 dona. **JAMI 25 dona** yong‘in o‘chirish yengi bilan ta’minlansin.	2024 yil 3- chorak	MTTX boshlig‘i A.Ochilov Geolog MSSM boshlig‘i Yo.Raxmanov	Bosh direktor o‘rinbosarlari J.Xalimov F.Quvatov	
Qarshitermoplast sexi bo‘yicha:					
29	Kapital-ta’mirlash ishlari yakuni bilan sex ma’muriy binosi yong‘indan avtomatik xabarlash qurilmalari bilan ta’minlanib, xabarlarni qabul qilish pulti doimiy insonlar bo‘ladigan joyga o‘rnatilsin.	2024 yil 3- chorak	Yong‘in avtomatika guruhi Sex boshlig‘i B.Ruziev	Bosh direktor o‘rinbosari G‘.Ibodullaev Bosh metrolog X.Maxmudov	
“Erkatoy-1,2,3,4” MTM bo‘yicha:					
30	Erkatoy-1,2,3,4 MTM binosining tom qismidagi yog‘och konstruksiyalari yonish xususiyatini pasaytiruvchi maxsus kimyoviy suyuqlik bilan ishlov berilganlik holati mutaxassislar tomonidan tekshirilib dalolatnomalar rasmiylashtirilsin, himoyalash xususiyatini yo‘qotgan bo‘lsa ularga takroran ishlov berilsin.	2024 yil 3- chorak	KQX boshlig‘i B.Murodov Muasasa mudirasi D.Nugmanova	Bosh direktor o‘rinbosarlari G‘.Ibodullaev F.Quvatov	
31	Erkatoy-2 MTMdagi mavjud yong‘in o‘chirish qalqonlari yaroqsiz holga kelib qolganligi sababli yangisiga almashtirilsin.	2024 yil 2-chorak	MTS boshlig‘i S.Quvatov Muasasa mudirasi D.Nugmanova	Bosh direktor o‘rinbosari F.Quvatov Bosh mexanik X.Allayarov	

“Medservis” sog‘lomlashtirish markazi bo‘yicha:					
32	“Medservis” sog‘lomlashtirish markazi binosi barcha yog‘och konstruksiyalari yonish xususiyatini pasaytiruvchi maxsus kimyoviy suyuqlik bilan ishlov berilganlik holati mutaxassislar tomonidan tekshirilib dalolatnomalar rasmiylashtirilsin, himoyalash xususiyatini yo‘qotgan bo‘lsa ularga takroran ishlov berilsin.	2024 yil 2-chorak	KQX boshlig‘i B.Murodov Sex poliklinikasi boshlig‘i Z.Beknazarov	Bosh direktor o‘rinbosari G‘.Ibodullaev SX,SS,MvaAMMB boshlig‘i-bosh mutaxassis U.Xaydarov	
AMMX ichki hudud bo‘linmasi bo‘yicha:					
33	AMMX ichki hudud bo`linmasi binosi yong‘indan avtomatik xabarlash qurilmalari bilan ta’minlanib, xabarlarni qabul qilish moslamalari kunu-tun insonlar bo‘ladigan joyga o‘rnatilsin.	2024 yil 3-chorak	Yong‘in avtomatika guruhi AMMX boshlig‘i Sh.Urishev	SX,SS,MvaAMMB boshlig‘i-bosh mutaxassis U.Xaydarov Bosh metrolog X.Maxmudov	

ISHLAB CHIQDI:

SX, SS, M va AMMB
boshlig‘i-bosh mutaxassis **U Xaydarov**

904270053